

Leveransdeklaration byggsats BRF Sillastryparen

Monteringssats

- Betongskruv för infästning av ytter- och innerväggar.
- Träskruv för infästning av ytterväggar.
- Vinklar och beslag för montering av mellanbjälklag och takstolar.
- Fogskum.

Ytterväggar u-värde 0,12 träpanel

- Vaggsektioner upp till 6 m, bestående av 200 mm PIR-isolering med infräst bärande stomme av träreglar cc 600 mm.
- Syll, c-profil i stål, färdigmonterad med sylltätning i botten på sektionerna.
- Plastkloss 15 mm i botten på varje träregel.
- Utsida med träläkt för montering av träpanel.
- Insida med 25 mm installationsutrymme för eldragning.
- Fönster och fönsterdörrar monterade, grovjusterade och drevade med svällband.
- Urtag för ytterdörrar med byggdörr monterad.
- Vaggarna levereras stående med lyftstropp i ovankant.

Material som medlevereras till ytterväggar

- Mellanstruken träpanel 22x120 mm.
- Hörn- och foderbrädor.
- OSB 11 mm.
- Gipsskiva 13 mm.
- K-plywood 15 mm ersätter OSB 11 mm i kaklade utrymmen.

Fönster och dörrar

- Träfönster Svensk Fönster el likvärdigt. Insida vit NCS S 0500-N. Utsida aluminium, 10 st standardkulörer, U-värde till fasta fönster 1,0 & öppningsbara 1,1. Typ H-fönster utan spaltventiler. Spröjs ingår inte. Lägre bröstningshöjd än 600 mm levereras med personsäkerhetsglas. Fönsterdörr med enkelcylinder på insidan i bottenplan. Cylinder ASSA 1307 med lika låsning som ytterdörr. Barnsäkert handtag till överplan. Till utrymme som inte kräver öppningsbara fönster levereras fasta fönster.
- Ytterdörrar Raw el likvärdigt med avlångt glas. Vita, U-värde 1,1. Handtag Stockholm, cylinder Assa 1312, dörrbroms Fix 523/T2.

Innerväggar

Material som medlevereras till innerväggar

- Reglar till stomme i trä, 45x70 mm.
- Plåtsyll.
- Mineralullsskiva 70 mm.
- OSB 11 mm.
- Gipsskiva 13 mm.
- K-plywood 15 mm ersätter OSB 11 mm i kaklade utrymmen.

Lägenhetsskiljande väggar

- 2 x stomme med träreglar 95 mm. Mineralullsskiva 95 mm, 1 lager OSB 11 mm samt 1 lager gips 13 mm på en stomme.

Material som medlevereras lägenhetsskiljande väggar.

- 1 lager gipsskiva 13 mm till en stomme.
- 1 lager mineralullsskiva 95 mm, 1 lager OSB 11 mm samt 2 lager gipsskiva 13mm till en stomme.

Lägenhetsskiljande väggar vindsplan

- 2 x stomme med träreglar 95 mm. Mineralullsskiva 95 mm, 2 lager gips 13 mm på båda stommar, prefabriceras ihopsatt som ett byggelement med 26mm luftspalt. I varje hörn i luftspalt monteras 1st mineralullsskiva där längre skruv används, som måste skruvas ur efter montage.

Lägenhetsskiljande bjälklag

- Bjälklagssektioner 2400 mm breda bestående av fackverksbalkar 350/369 mm cc 600 mm, golvspånskiva 22 mm på ovansidan.

Material som medlevereras till bjälklag

- Akustikmatta Aprobo DB4. (Kompletteras med 30 mm armerad avjämningsmassa, ingår ej).
- Lösullisolering.
- Diffusionsöppen plast.
- Akustikprofil AF 25, cc 400 mm.
- Gipsskiva 13 mm.
- Brandgipsskiva 15 mm.

Tak med betongtakpannor

- Takstolar

Material som medlevereras till takstolar

- 2-kupig ytbehandlad betongtakpanna i standardkulör.
- Bärläkt 25x38 mm cc 330 mm.
- Luftningsläkt 25x38 mm cc 600 mm.
- Underlagsduk Isola D-project.
- Råspontsluckor 20 mm.
- Åldersbeständig plastfolie.
- Spikläkt 28x70 mm.
- Gipsskiva 13 mm.
- Vindskivor och takfotsbrädor grundmålade vita.
- Vindslucka.
- Råspontsgång på vind.

Loftgång och balkong*Prefabelement med*

- Golvbjälkar 45x220.
- Kantbalk 115x366.

Material som medlevereras till balkong & loftgång

- Stödläkt 45x45.
- 45x145 för infästning av trp plåt.
- Trp-plåt.
- Trall 28x120 tryckimpregnerat.
- Pelare 115x115 tryckimpregnerat.

*Räcke medföljer**Trappa medföljer***Miljöhus***Stomuppbyggnad*

- Stomme av 45x145
- Vindduk
- 28x70
- 22x120 z-panel
- 12,5 mm Cembrit Multiforce
- Tak
- Takstol

Ritningar

- Konstruktionsritningar inklusive grundritning.
- Monteringsanvisningar.
- Värmebehovsberäkning.

Övrigt

- Frakt till byggplats.
- Krankörning i samband med montage.